

# 長南町内通学路の要対策箇所一覧

平成28年3月1日現在

## 【東小学校】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
1	(一)南総一宮線	長南町給田198地先	道路幅員が狭く危険	対策済	外側線引き直し	千葉県
				対策済	減速マーク設置	千葉県
				対策済	通学路変更	長南町
2	(主)茂原大多喜線	長南町給田179地先	道路幅員が狭く歩道がなく危険	事業中	交差点改良に合わせ歩道設置	千葉県
3	(一)南総一宮線	長南町地引1130地先	道路幅員が狭く横断するのに危険	対策済	「歩行者注意」の路面表示2箇所設置	千葉県
				対策済	横断歩道両脇に「たまり場所」を確保	長南町
				対策済	押しボタン信号設置	茂原署
4	(一)南総一宮線 (町)芝原幹線	長南町芝原908地先	横断歩道がなく横断しづらい	対策済	歩道がない側に「たまり場所」を確保	千葉県
				対策済	横断歩道設置	茂原署

## 【西小学校】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
5	(一)長柄大多喜線	長南町市野々2591地先～2642地先	道路幅員が狭く歩道がなく危険	事業中	歩道設置	千葉県
6	(一)南総一宮線	長南町茗荷沢418地先～水沼1397地	道路幅員が狭く危険	対策済	減速マーク設置	千葉県
				対策済	横断歩道・一時停止線引き直し	茂原署
				事業中	歩道設置	千葉県
7	(一)長柄大多喜線	長南町佐坪1345地先	カーブで通行車両が見づらく危険 減速帯の設置	対策済	外側線・路面表示引き直し	千葉県
				対策済	カーブミラー設置	長南町
				対策済	横断歩道引き直し	茂原署
				対策済	減速帯設置	千葉県

## 【長南小学校】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
8	(一)長柄大多喜線	長南町長南1291地先	大型車の通行量が多く歩行や横断が危険	対策済	外側線引き直し	千葉県
				対策済	横断歩道引き直し	茂原署
9	(国)409号線	長南町長南898地先	見通しが悪く横断しづらい	対策済	外側線・路面表示引き直し	千葉県
				対策済	押しボタン信号設置要望	長南町
10	(国)409号線	長南町長南898～1291地先	側溝蓋に隙間があり危険	対策済	側溝蓋補修	千葉県
11	(国)409号線	長南町長南898～1202地先	横断歩道・路面表示が薄くなっていたり消えかかっている危険	対策済	外側線・路面表示引き直し	千葉県
				対策済	横断歩道・一時停止線引き直し	茂原署

## 【豊栄小学校】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
12	(主)市原茂原線 (町)米満岩川線	長南町岩川1162地先	直線道路であることから車両がスピードを出して横断歩道のある場所で停止しないため横断しづらい	対策済	「横断者注意」の路面表示2箇所設置	千葉県
				—	路面標示または交差点改良	千葉県・長南町
				対策済	センターライン引き直し	長南町
				対策済	一時停止線引き直し	茂原署
13	(一)長柄大多喜線	長南町岩川35地先～千田412地先	スピードを出す車両が多く横断しづらい 千田交差点～千田青年館に歩道がなく危険	対策済	横断歩道前後にドット線設置	千葉県
				対策済	横断歩道引き直し	茂原署

※路線名の(国)は国道、(主)は主要地方道、(一)は一般県道、(町)は町道の略

【対策検討メンバー】教育委員会、茂原警察署、長生土木事務所、長南町総務課・事業課、小学校、小学校PTA

## 長南町内通学路の要対策箇所一覧

平成28年3月1日現在

NO.1 東小学校区 長南町給田地先



NO.2 東小学校区 長南町給田地先



NO.3 東小学校区 長南町地引地先



NO.4 東小学校区 長南町芝原地先



NO.5 西小学校区 長南町市野々地先



NO.6 西小学校区 長南町茗荷沢～水沼



NO.7 西小学校区 長南町佐坪地先



NO.8 長南小学校区 長南町長南地先



NO.9 長南小学校区 長南町長南地先





## 長南町内通学路の要対策箇所一覧

平成28年3月1日現在

NO.10 長南小学校区 長南町蔵持地先



NO.11 長南小学校区 長南町坂本地先



NO.12 豊栄小学校区 長南町岩川地先



NO.13 豊栄小学校区 長南町岩川～千田

